

様式2－1 評価結果のまとめ

都道府県名	福岡県		市町村名	福岡市	計画の名称		安全・安心で快適な通学路及び自転車利用空間が確保された道づくり				
計画期間	平成30年度～令和04年度（5年間）				全体事業費		10,587百万円		国費率	0.55	
交付期間	平成30年度～令和04年度（5年間）		事後評価実施時期	令和4年度	交付対象事業費		10,587百万円		国費率	0.55	
1)事業の実施状況	対象事業	要素事業名									
		A.地方道整備事業	(主)福岡早良大野城線(内野5工区)、(1)香椎花園線(香住ヶ丘工区)、(一)周船寺有田線(有田工区)、(2)福重石丸線(石丸工区)、(主)福岡志摩前原線(今津長浜工区)、(他)今宿東4242号線(今宿東工区)、(主)福岡志摩線(横浜工区)、(1)博多駅草ヶ江線(六本松工区)、(1)博多駅草ヶ江線(六本松工区)、(一)周船寺有田線(橋本2工区)、(一)水城下臼井線(大井工区)、(主)福岡早良大野城線(千里工区)、(都)和白新宮線(和白工区)、(都)長尾橋本線(茶山工区)、(1)清水干隈線ほか、(他)横浜4108号線ほか								
		B.関連社会資本整備事業									
		C.効果促進事業									
		その他関連する事業									
	進捗状況	A.地方道整備事業	要素事業名		事業内容(延長・面積等)		事業進捗(R04年度末予定)				
			(主)福岡早良大野城線(内野5工区)		歩道整備:0.12km		完了				
			(1)香椎花園線(香住ヶ丘工区)		歩道整備:0.68km		整備中				
			(一)周船寺有田線(有田工区)		歩道整備:0.40km		完了				
			(2)福重石丸線(石丸工区)		歩道整備:0.54km		整備中				
			(主)福岡志摩前原線(今津長浜工区)		歩道整備:0.55km		整備中				
			(他)今宿東4242号線(今宿東工区)		歩道整備:0.26km		完了				
			(主)福岡志摩線(横浜工区)		歩道整備:0.63km		完了				
			(1)博多駅草ヶ江線(六本松工区)		歩道整備:0.19km		整備中				
			(1)博多駅草ヶ江線(六本松工区)		電線共同溝:0.14km		整備中				
			(一)周船寺有田線(橋本2工区)		歩道整備:0.34km		完了				
			(一)水城下臼井線(大井工区)		歩道整備:0.69km		整備中				
			(主)福岡早良大野城線(千里工区)		歩道整備:0.66km		整備中				
			(都)和白新宮線(和白工区)		歩道整備:0.81km		完了				
			(都)長尾橋本線(茶山工区)		歩道整備:0.92km		整備中				
	(1)清水干隈線ほか		自転車通行空間:6.20km		完了						
	(他)横浜4108号線ほか		交通安全対策:89箇所		完了						
		B.関連社会資本整備事業									
	C.効果促進事業										
	その他関連する事業										
2)事業の効果発現状況	成果目標の達成状況	指標名・算定式		当初現況値(H30年当初)	目標値(R04末)	実績値(R04末予定)	目標値と実績値に差が出た要因				
		要対策箇所の対策済率(%)=(通学路安全対策実施済箇所数)÷(要素事業の通学路の要対策箇所数)×100		0%	95%	93%	用地買収において、地権者が駐車場の代替地確保に時間を要した等の理由により、事業の進捗が遅れたため。				
		自転車通行空間ネットワーク計画路線の整備率(%)=(整備済み路線延長)÷(要素事業の整備予定路線延長)×100		0%	100%	100%	-				
	成果目標以外の要素事業の効果発現状況(定性的な効果)		・歩道整備に伴い通学児童と自動車との接触の危険性が低下し、安全・安心に通学できる歩行空間を確保。 ・自転車通行空間の整備を行うことで、歩行者、自転車、自動車を適切に分離し、安全で快適な自転車利用空間を確保。								
	関連社会資本整備事業、効果促進事業の効果発現状況(定性的な効果)		-								
3)その他	今後の事業予定等		・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。								

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

様式２－２ 計画の概要

安全・安心で快適な通学路及び自転車利用空間が確保された道づくり																																																																																																																																																																																																																																														
事業の目的			成果指標・算定式		当初現況値 (H30年当初)		目標値 (R04末)		実績値 (R04末予定)	目標値と実績値に差が出た要因																																																																																																																																																																																																																																				
近年、登下校中の交通事故が全国的に相次いでいるなか、依然として歩道等の整備状況が十分でない福岡市においては、通学路における安全性の確保が求められている。また、近年の自転車利用者の増加に伴い、歩行者と自転車の事故が増えており、それぞれが安全で快適に移動できる空間の確保が望まれている。 平成27年3月に策定された「福岡市通学路交通安全対策プログラム」に基づき、道路空間の安全確保を図るとともに、自転車通行空間の整備を行うことで、歩行者、自転車、自動車を適切に分離し、安全で快適な道路空間の創出を図り、総合的な交通安全対策を実施する。 令和3年度に八街市で発生した事故を踏まえ、合同点検により対策が必要とされた箇所について、通学路の交通安全緊急対策を実施する。			要対策箇所の対策済率(%)=(通学路安全対策実施済箇所数)／(要素事業の通学路の要対策箇所数)×100		0%		95%		93%	用地買収において、地権者が駐車場の代替地確保に時間を要した等の理由により、事業の進捗が遅れたため。																																																																																																																																																																																																																																				
			自転車通行空間ネットワーク計画路線の整備率(%)=(整備済み路線延長)／(要素事業の整備予定路線延長)×100		0%		100%		100%	-																																																																																																																																																																																																																																				
整備前  整備後  整備前  整備後  (一)周船寺有田線(橋本2工区) (1)清水干隈線ほか(写真:(1)清水干隈線)			<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th rowspan="2">番号</th><th rowspan="2">事業種別</th><th rowspan="2">要素事業名</th><th rowspan="2">事業内容 (延長・面積等)</th><th colspan="5">事業実施期間 (年度)</th><th rowspan="2">全体事業費 (百万円)</th><th rowspan="2">R04年度末での 供用状況 (予定)</th></tr><tr><th>H30</th><th>R01</th><th>R02</th><th>R03</th><th>R04</th></tr><tr><td rowspan="16">A. 地方道路整備事業</td><td>4-A1</td><td>道路</td><td>(主) 福岡早良大野城線 (内野5工区)</td><td>歩道整備: 0.12km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td>完了</td></tr><tr><td>4-A2</td><td>道路</td><td>(1) 香椎花園線 (香住ヶ丘工区)</td><td>歩道整備: 0.68km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>594</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A3</td><td>道路</td><td>(一)周船寺有田線 (有田工区)</td><td>歩道整備: 0.40km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>124</td><td>完了</td></tr><tr><td>4-A4</td><td>道路</td><td>(2) 福重石丸線 (石丸工区)</td><td>歩道整備: 0.54km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>487</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A5</td><td>道路</td><td>(主) 福岡志摩前原線 (今津長浜工区)</td><td>歩道整備: 0.55km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>270</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A6</td><td>道路</td><td>(他) 今宿東4242号線 (今宿東工区)</td><td>歩道整備: 0.26km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>176</td><td>完了</td></tr><tr><td>4-A7</td><td>道路</td><td>(主) 福岡志摩線 (横浜工区)</td><td>歩道整備: 0.63km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>425</td><td>完了</td></tr><tr><td>4-A8</td><td>道路</td><td>(1) 博多駅草ヶ江線 (六本松工区)</td><td>歩道整備: 0.19km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>451</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A9</td><td>道路</td><td>(1) 博多駅草ヶ江線 (六本松工区)</td><td>電線共同溝: 0.14km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A10</td><td>道路</td><td>(一) 周船寺有田線 (橋本2工区)</td><td>歩道整備: 0.34km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>439</td><td>完了</td></tr><tr><td>4-A11</td><td>道路</td><td>(一) 水城下臼井線 (大井工区)</td><td>歩道整備: 0.69km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,746</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A12</td><td>道路</td><td>(主) 福岡早良大野城線 (千里工区)</td><td>歩道整備: 0.66km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>655</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A13</td><td>街路</td><td>(都) 和白新宮線 (和白工区)</td><td>歩道整備: 0.81km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>403</td><td>完了</td></tr><tr><td>4-A14</td><td>街路</td><td>(都) 長尾橋本線 (茶山工区)</td><td>歩道整備: 0.92km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,837</td><td>整備中</td></tr><tr><td>4-A15</td><td>道路</td><td>(1) 清水干隈線ほか</td><td>自転車通行空間: 6.20km</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>789</td><td>完了</td></tr><tr><td>4-A16</td><td>道路</td><td>(他) 横浜4108号線ほか</td><td>交通安全対策: 89箇所</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td>完了</td></tr><tr><td colspan="2">B. 関連社会資本整備事業</td><td colspan="9">な し</td></tr><tr><td colspan="2">C. 効果促進事業</td><td colspan="9">な し</td></tr><tr><td colspan="2">その他関連する事業</td><td colspan="9">な し</td></tr></table>									区分	番号	事業種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	R04年度末での 供用状況 (予定)	H30	R01	R02	R03	R04	A. 地方道路整備事業	4-A1	道路	(主) 福岡早良大野城線 (内野5工区)	歩道整備: 0.12km						57	完了	4-A2	道路	(1) 香椎花園線 (香住ヶ丘工区)	歩道整備: 0.68km						594	整備中	4-A3	道路	(一)周船寺有田線 (有田工区)	歩道整備: 0.40km						124	完了	4-A4	道路	(2) 福重石丸線 (石丸工区)	歩道整備: 0.54km						487	整備中	4-A5	道路	(主) 福岡志摩前原線 (今津長浜工区)	歩道整備: 0.55km						270	整備中	4-A6	道路	(他) 今宿東4242号線 (今宿東工区)	歩道整備: 0.26km						176	完了	4-A7	道路	(主) 福岡志摩線 (横浜工区)	歩道整備: 0.63km						425	完了	4-A8	道路	(1) 博多駅草ヶ江線 (六本松工区)	歩道整備: 0.19km						451	整備中	4-A9	道路	(1) 博多駅草ヶ江線 (六本松工区)	電線共同溝: 0.14km						100	整備中	4-A10	道路	(一) 周船寺有田線 (橋本2工区)	歩道整備: 0.34km						439	完了	4-A11	道路	(一) 水城下臼井線 (大井工区)	歩道整備: 0.69km						1,746	整備中	4-A12	道路	(主) 福岡早良大野城線 (千里工区)	歩道整備: 0.66km						655	整備中	4-A13	街路	(都) 和白新宮線 (和白工区)	歩道整備: 0.81km						403	完了	4-A14	街路	(都) 長尾橋本線 (茶山工区)	歩道整備: 0.92km						3,837	整備中	4-A15	道路	(1) 清水干隈線ほか	自転車通行空間: 6.20km						789	完了	4-A16	道路	(他) 横浜4108号線ほか	交通安全対策: 89箇所						34	完了	B. 関連社会資本整備事業		な し									C. 効果促進事業		な し									その他関連する事業		な し								
区分	番号	事業種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	R04年度末での 供用状況 (予定)																																																																																																																																																																																																																																			
					H30	R01	R02	R03	R04																																																																																																																																																																																																																																					
A. 地方道路整備事業	4-A1	道路	(主) 福岡早良大野城線 (内野5工区)	歩道整備: 0.12km						57	完了																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A2	道路	(1) 香椎花園線 (香住ヶ丘工区)	歩道整備: 0.68km						594	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A3	道路	(一)周船寺有田線 (有田工区)	歩道整備: 0.40km						124	完了																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A4	道路	(2) 福重石丸線 (石丸工区)	歩道整備: 0.54km						487	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A5	道路	(主) 福岡志摩前原線 (今津長浜工区)	歩道整備: 0.55km						270	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A6	道路	(他) 今宿東4242号線 (今宿東工区)	歩道整備: 0.26km						176	完了																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A7	道路	(主) 福岡志摩線 (横浜工区)	歩道整備: 0.63km						425	完了																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A8	道路	(1) 博多駅草ヶ江線 (六本松工区)	歩道整備: 0.19km						451	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A9	道路	(1) 博多駅草ヶ江線 (六本松工区)	電線共同溝: 0.14km						100	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A10	道路	(一) 周船寺有田線 (橋本2工区)	歩道整備: 0.34km						439	完了																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A11	道路	(一) 水城下臼井線 (大井工区)	歩道整備: 0.69km						1,746	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A12	道路	(主) 福岡早良大野城線 (千里工区)	歩道整備: 0.66km						655	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A13	街路	(都) 和白新宮線 (和白工区)	歩道整備: 0.81km						403	完了																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A14	街路	(都) 長尾橋本線 (茶山工区)	歩道整備: 0.92km						3,837	整備中																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A15	道路	(1) 清水干隈線ほか	自転車通行空間: 6.20km						789	完了																																																																																																																																																																																																																																			
	4-A16	道路	(他) 横浜4108号線ほか	交通安全対策: 89箇所						34	完了																																																																																																																																																																																																																																			
B. 関連社会資本整備事業		な し																																																																																																																																																																																																																																												
C. 効果促進事業		な し																																																																																																																																																																																																																																												
その他関連する事業		な し																																																																																																																																																																																																																																												
主な事業効果		・(一)周船寺有田線 (橋本2工区)等における通学路の交通安全対策の実施により、通学児童が安全・安心に通学できる歩行空間が確保された。 ・(1)清水干隈線等の自転車通行空間の整備により、歩行者・自転車が適切に分離され、安全・安心に利用できる空間が確保された。																																																																																																																																																																																																																																												

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。